



ANEXO II

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
TODA LA CIUDAD	24	PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO E IMPULSO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y LAS ZONAS VERDES	2167	2.000.000	Peatonalización c/ Carretas: Iniciado expediente de contratación: pendiente de publicar la convocatoria del concurso y previsión de inicio de obra a finales del año 2017. Se crea un Área Restringida Urbana Residencial (ARU Residencial) con el siguiente recorrido: c/ Atocha, plaza Jacinto Benavente, c/ Carretas y Puerta del Sol. Autobuses eléctricos: actualmente se están realizando pruebas con un prototipo con el objetivo de optimizar la conducción reduciendo el consumo eléctrico y aumentando la autonomía del autobús.	2	
TODA LA CIUDAD	27	PUNTOS DE RECARGA MOVILIDAD ELÉCTRICA Y AMPLIACIÓN DE ZONAS VERDES	2704	330.000	Iniciado el expediente de contratación:Elaboración del Pliego Prescripciones Técnicas para concurso abierto de suministros de puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos	2	
CENTRO	73	FUENTES DE AGUA POTABLE POR MADRID	483	500.000	Se va a tramitar uniendo las propuestas 73, 558, 3588 y 4801 en un proyecto conjunto. Actualmente está en fase de redacción de proyecto. Se realizarán las obras por acuerdo marco en 3 fases (2017-2018-2019). Se instalarán los urinarios en el distrito Centro.	2	
TODA LA CIUDAD	84	PLAN DE REFORESTACIÓN DE MADRID	4052	1.000.000	Las propuestas 84 y 1132 se han unido por tener la misma temática. Las zonas que propone el autor están en dominio público hidráulico, siendo la competencia de la Confederación Hidráulica del Tajo, por lo que están estudiando otras zonas próximas donde se pueda realizar sin necesidad de firmar un Convenio o similar. Actualmente se están estudiando las zonas a reforestar y definir el tipo de arbolado, y para ello se ha autorizado hacer dos contratos menores de estudio y redacción de proyecto a lo largo del año 2017. En el año 2018 se podrá hacer la plantación correspondiente.Finalizado este primer contrato se haría un segundo por el resto del importe inicial de la inversión y por dos años también, de forma que en un plazo de 4 a 5 años se cubra el gasto de la inversión original pero fragmentada en dos concursos.	2	
LATINA	137	ELIMINACIÓN EMBUDO TRÁFICO C. JARDÍN Y C/CARRETERA DE BOADILLA EN CAMPAMENTO.	407	300.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2	
CARABANCHEL	189	CREACIÓN DE ZONAS VERDES/PARQUES EN CARABANCHEL	397	350.000	Iniciado el expediente de contratación: en fase de redacción del proyecto	2	

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

26/07/2017

ESTADO DE LA TRAMITACION						CÓDIGO
ÁMBITO	Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE		
CARABANCHEL	240	PAPELERAS PINAR DE SAN JOSÉ (CARABANCHEL)	386	10.000	Iniciado el expediente de contratación: En tramitación de Pliegos con Asesoría Jurídica e Intervención.	2
CHAMARTÍN	343	PARQUES Y COLUMPIOS PROSPERIDAD	234	30.000	Se unen los proyectos 343 y 2287 por tener un contenido similar. En estudio y análisis de ubicaciones por parte de los servicios técnicos municipales.	2
SAN BLAS-CANILLEJAS	472	PLANTAR MÁS ÁRBOLES	227	175.000	Iniciado el expediente de contratación: en fase de redacción del proyecto	1
SAN BLAS-CANILLEJAS	513	REMODELACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CALLE OSIO/	192	10.000	Iniciado el expediente de contratación: Acuerdo Marco de obras en tramitación, por lo menos hasta agosto no estará listo. Una vez que lo tengan, la ejecución irá rápido porque es de poco importe y no requiere proyecto.	2
SAN BLAS-CANILLEJAS	534	CARRIL BICI PARALELO A LA A-2 DESDE M-40 HASTA EL CENTRO	215	425.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2
TODA LA CIUDAD	540	MICRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LOS PARQUES	2549	187.000	En estudio y análisis de ubicaciones por parte de los servicios técnicos municipales.	2
TODA LA CIUDAD	558	FUENTES Y URINARIOS PÚBLICOS POR LA CIUDAD	3663	1.210.000	Se va a tramitar uniendo las propuestas 73, 558, 3588 y 4801 en un proyecto conjunto. Actualmente está en fase de redacción de proyecto. Se realizarán las obras por acuerdo marco en 3 fases (2017-2018-2019). Se instalarán los urinarios en el distrito Centro.	1
TODA LA CIUDAD	558	FUENTES Y URINARIOS PÚBLICOS POR LA CIUDAD	3663	1.210.000		2

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
CHAMBERÍ	623	MEJORA ACERAS CHAMBERÍ	257	804.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2	
BARAJAS	633	ROCÓDROMO EN EL JUAN CARLOS I	106	100.000	Iniciado el expediente de contratación: Está en fase de redacción de proyecto.	2	
CHAMARTÍN	659	LUDOTECA/CENTRO PARA NIÑOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR Y EN DÍAS NO LECTIVOS	213	Coste total:100.000 aplicación 62399: 60.000 Coste total:100.000 aplicación 63200: 40.000	Iniciado el expediente de contratación: En proceso de adjudicación Acuerdo Marco obras distrito. La ludoteca se ubicará en el Centro Sociocomunitario Colonias Históricas, en la c/ Enrique Jardiel Poncela, 8. Iniciado el expediente de contratación: En proceso de tramitación la adquisición del mobiliario y los materiales. La ludoteca se ubicará en el Centro Sociocomunitario Colonias Históricas, en la c/ Enrique Jardiel Poncela, 8.	2	
ARGANZUELA	665	RECUPERAR EL PARQUE DE TIERNO GALVÁN	633	950.000	En estudio y análisis de ubicaciones por los servicios técnicos municipales.	1	
TODA LA CIUDAD	796	ATENCIÓN, AYUDA Y FORMACIÓN PAREA SACAR A LOS SIN TECHO DE SU SITUACIÓN	2169	4.000.000	En estudio la viabilidad técnica de la construcción en la parcela prevista en la c/Monasterio del Paular de Montecarmelo, de acuerdo con el programa de necesidades del Centro presentado por el Área competente.	1	
LATINA	835	CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS EN TERRENOS PÚBLICOS A REPARTIR ENTRE LOS VECINOS	482	25.000	Se va a tramitar en un único expediente uniendo los proyectos 835 y 4362 por tener el mismo contenido,	2	
CIUDAD LINEAL	840	MEJORA DE ACERAS EN CIUDAD LINEAL	292	1.063.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2	
TODA LA CIUDAD	926	CREACIÓN DE GUARDERÍAS MUNICIPALES	2050	3.000.000	En tramitación el contrato para la redacción del proyecto, que tiene previsto presentarse en Julio para su posterior supervisión. Una vez supervisado se iniciará la licitación del contrato de obras.	2	

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016					ESTADO DE LA TRAMITACION		CODIGO
ÁMBITO	Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE			
FUENCARRAL-EL PARDO	942	REPARACIÓN Y MEJORA DEL ASFALTO	490	785.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto		
VILLAVEUDE	952	URBANIZACIÓN DEL ENLACE DE LA M-40 CON LA AVENIDA DE LOS ROSALES	151	250.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto		2
USERA	990	ADECUACION DE ALCANTARILLADO DEL POBLADO DIRIGIDO DE ORCASTAS.	185	350.000	En estudio y análisis por los servicios técnicos municipales.		1
TODA LA CIUDAD	1132	REFORESTAR M 30-40-50	2747	1.000.000	Se han unido las propuestas 84 y 1132 por tener la misma temática. Actualmente se están estudiando las zonas a reforestar y definir el tipo de arbolado. Se ha iniciado el estudio y la redacción del proyecto.		
VILLA DE VALLECAS	1200	ENSANCHE DE VALLECAS - CARRIL BICI.	280	500.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto		2

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
PUENTE DE VALLECAS	1211	MEJORA DE LA CONEXIÓN PEATONAL ENTRE MÉNDEZ ALVARO Y SAN DIEGO	296	200.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2	
BARAJAS	1220	BOSQUES URBANOS PLANTADOS Y GESTIONADOS POR LOS VECINOS DEL BARRIO	151	50.000	Proyecto ya redactado con cargo a los 10.000€ previstos para el año 2017.	2	
BARAJAS	1233	PARQUE CANINO EN DISTRITO DE BARAJAS	133	20.000	Se han unido las propuestas 3712, 1804 y 4147, en un único expediente por formar parte del Proyecto- "Mejora en instalaciones e infraestructuras de las zonas municipales de San Blas-Barajas- Canillejas. Dicho proyecto está en elaboración.	2	
SAN BLAS-CANILLEJAS	1236	PONER WC EN PARQUE QUINTA DE LOS MOLINOS	295	10.000	Está prevista la apertura del palacete existente en Quinta los Molinos en octubre, que dispondrá de WC adaptados.	2	
TETUÁN	1460	ARBOLADO	161	150.000	Se ha elaborado por parte del Área de Medio Ambiente, el Plan Extraordinario de Arbolado que incluirá plantaciones en alcorque para el Barrio de Tetuan, cuya ejecución se realizará en la próxima campaña de plantación prevista para el mes de Noviembre.	2	
VICALVARO	1472	CREACIÓN DE UN GIMNASIO EN EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL VICALVARO	151	100.000	Iniciado el expediente de contratación: en redacción del proyecto. Se ha incluido en un proyecto de obra nueva "Proyecto de construcción de gimnasio, rocedromo y cubiertas de instalaciones deportivas". Actualmente se está redactando y estará listo para finales de junio 2017. Inicio de la actuación en diciembre 2017 y fin en febrero 2019.	2	

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016						
ÁMBITO	Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
CIUDAD LINEAL	1491	ALARDINAMIENTO ZONAS ABANDONADAS PUEBLO NUEVO- CIUDAD LINEAL	249	600.000	Estudio y análisis de titularidad de la parcela.	1
CARABANCHEL	1511	CREACION DE HUERTOS URBANOS EN PARQUES, JARDINES Y SOLARES ABANDONADOS	544	25.000	Iniciado el expediente de contratación: se realizará en la calle Navahonda de Opañel.	2
LATINA	1584	PAVIMENTACION URGENTE EN EL DISTRITO DE LATINA	481	590.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2
CHAMARTIN	1591	CREACION DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES PARA MENORES DE 3 ANOS EN PARQUE BERLIN	138	140.000	En tramitación el expediente de contratación.	2

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
FUENCARRAL-EL PARDO	1605	CAMPO DE RUGBY EN FUENCARRAL-EL PARDO	532	750.000	<p>Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto para informe de la Dirección General de Deportes. Obtenida la conformidad se presentará el proyecto para su tramitación mediante el Contrato Marco de Reforma en Edificios Municipales (previsión para agosto de 2017). Se establece un plazo de ejecución de la obra de: 8 meses desde la autorización del proyecto.</p> <p>Se ubicará en la Avda. Campo de Calatrava, 3.</p> <p>En la reunión con el proponente y el Ayuntamiento (Patrimonio, Distrito y Participación Ciudadana) se ha acordado lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tamaño del campo: Redacción del proyecto de campo de rugby sobre las dimensiones de 75 metros para su posible homologación como campo 2 (equipos de división de honor). Esa propuesta está pendiente de validar por la DG de Deportes. En caso de que no admitan estas dimensiones, se planteará el tamaño de 72 metros. Recolocación de instalaciones eléctricas (cuadros eléctricos, farolas, etc alrededor del campo). Gradas: lateral del campo, dependiendo del tamaño definitivo del mismo. Rehabilitación de los vestuarios existentes más cobertura de ese espacio, en el que se dejarán en obra las tomas e instalaciones necesarias para máquinas de vending (no cafetería). Zona de espacio social: pérgola para verano e invierno y suelo cementado. Césped homologado solo para rugby. Uso: exclusivo para rugby. Actualmente, este campo está siendo utilizado por un Club Deportivo de Fútbol, que será trasladado a otras instalaciones deportivas del Distrito. 	2	
TETUÁN	1734	MEJORA DE ACERAS: TRÁNSITO DE SILLAS DE RUEDAS Y AUMENTO DEL ARBOLADO.	138	646.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2	
VILLAVERDE	1736	HUERTOS FAMILIARES EN VILLAVERDE	150	100.000	Se han unificado las propuestas 1736 y 2573 en un único proyecto consistente en la creación de un huerto urbano en el distrito de Villaverde. Actualmente se está buscando una parcela de 2 hectáreas. En 2017 está prevista la redacción del proyecto (40.000 €).	1	
CHAMARTÍN	1740	ACERAS DE LÓPEZ DE HOYOS EN PROSPERIDAD	222	60.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2	
SALAMANCA	1768	PASARELA A NIVEL SOBRE TÚNEL DR. ESQUERDO Y UNIR HERMOSILLA Y PASEO MAQUES DE ZAFRA	174	250.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2	

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ESTADO DE LA TRAMITACION						CODIGO
ÁMBITO	Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE		
SAN BLAS-CANILLEJAS	1804	ADECUACIÓN ZONA ARBOLADA EN CALLE PEATONAL FRENTE A CC PLENILUNIO	154	219.000	Se han unificado las propuestas 3712, 1233, 4147 y 1804, en un único expediente porque se ha considerado la misma actuación. Todas ellas forman parte del Proyecto- "Mejora en instalaciones e infraestructuras de las zonas municipales de San Blas- Barajas- Canillejas". Dicho proyecto está en elaboración.	2
VILLAVERDE	1852	ELIMINACIÓN DE BACHES EN EL DISTRITO DE VILLAVERDE	154	655.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2
VILLAVERDE	1968	MEJORA DEL ACCESO AL PARQUE DEL MANZANARES	206	225.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2
CHAMBERÍ	2239	REMODELACIÓN DEL PARQUE DE CUAQUÍN MARÍA LÓPEZ CON ANDRÉS MELLAO Y GAZTAMBIDE	231	150.000	Iniciado el expediente de contratación: en fase de redacción del proyecto. El objeto de la inversión es la remodelación de los jardines de San José de Calasanz para poner en valor el entorno, dotarlo de un buen estado ecológico y que sirva de lugar de esparcimiento y ocio para los vecinos, mejorando la transitabilidad del parque y disminuyendo la masa vegetal existente. Las principales actuaciones son: mejora del sistema de saneamiento y el	2
VICALVARO	2285	RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUES DE VALDEBERNARDO	211	300.000	Se han unificado las propuestas 3423, 5152 y 2285 en un único expediente, al formar parte del proyecto " Mejora en instalaciones e Infraestructuras de las zonas municipales de Moratalaz-Vicalvaro ". Dicho proyecto está en elaboración.	2
CHAMARTÍN	2287	REMODELACIÓN PARQUES EN CALLE PADRE CLARET. CREACIÓN ZONA INFANTIL 6-12 AÑOS	119	187.000	Se unen los proyectos 3413 y 2287 por tener un contenido similar. En estudio y análisis de ubicaciones por parte de los servicios técnicos municipales.	1
PUENTE DE VALLECAS	2348	EL BULEVAR Y LA PLAZA VIEJA DE PUENTE DE VALLECAS	289	300.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
TODA LA CIUDAD	2389	CREACIÓN DE CENTROS MUNICIPALES DE DÍA	2199	2.000.000	Iniciado el expediente de contratación: están acabando el proyecto de ejecución y solo a falta del estudio geotécnico. Se pasará a supervisión en julio, y se iniciará la fase de licitación hacia septiembre. La ejecución comenzará hacia enero de 2018.	2	
TODA LA CIUDAD	2573	CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS FAMILIARES GESTIONADOS POR AYUNTAMIENTO	2769	500.000	Se han unificado las propuestas 1736 y 2573 en un único proyecto consistente en la creación de un huerto urbano en el distrito de Villaverde. Actualmente se está buscando una parcela de 1,5 ó 2 hectáreas. En 2017 está prevista la redacción del proyecto (40.000€)	1	
SALAMANCA	2642	CRUCE GOYA/ALCALÁ CON FASE SEMAFÓRICA SÓLO PEATÓN Y BICIS EN TODAS DIRECCIONES	304	350.000	La propuesta es inviable técnicamente, según se ha planteado por el ciudadano. Se prevé reunión entre los técnicos del ayuntamiento y autor de la propuesta, para reformular esta de forma que sea viable técnicamente.	1	
CIUDAD LINEAL	2757	APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO BAJO EL PUENTE DE LA AVENIDA DAROCA	214	140.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2	
CARABANCHEL	2936	ABRIR EL SOLAR DE LA CALLE ANTONIO LÓPEZ 27,29 Y 31, DE "USO DEPORTIVO BÁSICO"	218	350.000	Iniciado el estudio técnico por los servicios municipales.	1	
CHAMARTÍN	2962	ESPACIOS VERDES Y DE OCIO EN CHAMARTÍN	228	380.000	Se han unificado dos proyectos - 2962 y 3221 en un único expediente de contratación. Actualmente está en redacción del proyecto. La actuación está prevista realizarla en una parcela de Corazón de María con Avenida de América.	2	

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ESTADO DE LA TRAMITACION						CODIGO
ÁMBITO	Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE		
PUENTE DE VALLECAS	2970	REHABILITACIÓN PAVIMENTO CALLES DE VALLECAS	359	680.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	
CIUDAD LINEAL	2972	CONSTRUCCION DE UN ROCODROMO EN PARQUE EL CALERO.	219	100.000	Iniciado el expediente de contratación: Se prevé su ejecución para noviembre-diciembre.	2
TETUAN	3001	REHABILITACIÓN PLAZA DE LA REMONTA (TETUAN)	164	350.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2
USERA	3174	PARQUE INFANTIL CON GRAN ZONA DE JUEGOS EN ORCASTAS	183	250.000	Iniciado el expediente de contratación: En tramitación de pliegos con Asesoría Jurídica e Intervención. Se ejecutará entre la calle Segura y la calle Beasain.	2
USERA	3176	HUERITOS COMUNITARIOS EN TORNO A LA IGLESIA ROTA DEL PARQUE DE PRADOLONGO	219	75.000	Se han unificado los proyectos 3176, 3619, 4353, 5294 y 5560 en un único expediente de contratación.	1
CENTRO	3189	(MAS) ZONAS VERDES (PARQUES, JARDINES, ARBOLES, ETC.) EN DISTRITO CENTRO	724	300.000	A propuesta de la Junta de Distrito de Centro, esta actuación se ha incluido en un proyecto de naturalización de varias plazas y calles de Lavapiés, que engloba varias propuestas de presupuestos participativos, los cuales suman unos 300.000€. Las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano Sostenible están homologando un modelo de jardinería para huerto que se puede instalar sobre superficies soladas, recoge el agua de riego que percola y está equipado con bomba manual para reciclarla. Medio Ambiente ha redactado el proyecto	1
RETIRO	3195	RAMPA DE ENTRADA AL RETIRO POR MARIANO DE CAVIA	388	250.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
CHAMARTÍN		3221	MAS ZONAS VERDES	209	200.000	Se han unido los proyectos 2962 y 3221 en un único expediente de contratación. Actualmente está en la fase de redacción del proyecto. La actuación se va a desarrollar en una parcela de Corazón de María con Avda América.	2
TETUÁN		3287	DOTAR DE ELEMENTOS VERDES Y ARBOLADO LA PLAZA DE LA REMONITA Y LA PLAZA DEL CANAL	207	100.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2
BARAJAS		3294	SEMAFÓRO C/ ALCAÑIZ	65	90.000	Se ha ejecutado un paso elevado. Se ha solicitado la poda de árboles que impiden la correcta visualización de la señalización. Se ha trasladado la señal de "Situación de paso de peatones" a un lugar más visible. Se ha colocado en las inmediaciones una señal de "Peligro peatones" y se han pintado las líneas anteriores indicadoras de paso de peatones. Todas estas actuaciones han contribuido a una buena visibilidad del paso de peatones.	2
TODA LA CIUDAD		3305	PARQUES CANINOS EN CADA DISTRITO DE MADRID	1748	315.000	Ya se han elegido los parques conjuntamente con las Juntas Municipales. Las zonas elegidas son las siguientes: Pe Juan XXIII (Moncloa-Aravaca), parque Cerro Almodóvar (Latina), c/ Sangeño con c/ Fermin Caballero y Pe S. Millán de la Cogolla (Fuencarral-El Pardo), parque Sancho Dávila a la altura de Ramón Aguinaga (Salamanca), parque Tierno Galván (Arganzuela), parque Payaso Fotó (Puente Vallecas), parque Rodríguez Sahagún y zona verde c/Capitán Haya c/v Avda Brasil (Tetuán), zona verde c/Bande (Barajas), parque "Z" de Moratalaz y Auditorio Fuente de Carabanchel (Moratalaz). <i>rehabilitación de zona canina existente en urb. Valdearribas (Miraflores)</i>	2
MONCLOA-ARAVACA		3320	BARRERA ARQUITECTÓNICA AVPDV36	225	130.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2
MONCLOA-ARAVACA		3335	BARRERA ARQUITECTÓNICA AVPDV21	236	100.000	Iniciado el expediente de contratación: En licitación el contrato marco para la redacción del proyecto.	2
MONCLOA-ARAVACA		3337	BARRERA ARQUITECTÓNICA AVPDV19	243	80.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2
MONCLOA-ARAVACA		3340	BARRERA ARQUITECTÓNICA AVPDV16	281	5.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
MONCLOA-ARAVACA	3355	BARRERA ARQUITECTÓNICA AV/PIV01	206	175.000	Iniciado el expediente de contratación. En fase de redacción del proyecto	2	
MORATALAZ	3381	ARREGLO DE ACERAS	130	548.000	Iniciado el expediente de contratación. En fase de redacción del proyecto	2	
CARABANCHEL	3399	COLOR EN CARABANCHEL	469	6.000	Iniciado el expediente de contratación. En fase de licitación. La ejecución está prevista en septiembre- octubre con artistas callejeros de Carabanchel.	2	
CARABANCHEL	3410	INSTALACION DEPORTIVA BÁSICA VIA LUSTANIA	292	1.000.000	Iniciado el expediente de contratación: remitido a los Servicios Jurídicos para su Informe preceptivo. Se ejecutará por Acuerdo Marco. Se situará en la Avda. Via Lustana, 19	2	
MORATALAZ	3422	ENCHUFES BIBLIOTECA MIGUEL DELIBES	201	600	Esta propuesta se incorpora en el proyecto de actuación de una reforma integral en la biblioteca. Se prevé el inicio de las obras en agosto.	2	
MORATALAZ	3423	REHABILITACIÓN DE LOS PARQUES CANINOS DE MORATALAZ	98	60.000	Se unifican las propuestas 3423, 5152 y 2285 en un único expediente de contratación, y se integran en el proyecto " Mejora en Instalaciones e Infraestructuras de las zonas municipales de Moratalaz- Vicálvaro ". Dicho proyecto está en elaboración.	2	
MONCLOA-ARAVACA	3428	REHABILITACIÓN DE LA PASARELA QUE UNE LOS BARRIOS DE ARGUELLES Y CASA DE CAMPO	325	75.000	Iniciado el expediente de contratación. En fase de redacción del proyecto	2	

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
VILLA DE VALLECAS	3446	NUEVO PARQUE EN DESCAMPADO DE SANTA EUGENIA	283	300.000	Analisis y estudio para la ampliación de las parcelas objeto de actuación.	1	
USERA	3456	MEJORA DEL PAVIMENTO DE LAS ACERAS DEL POBLADO DIRIGIDO DE ORCASITAS	226	200.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2	
TODA LA CIUDAD	3556	TEJADOS VERDES Y PLACAS SOLARES	2949	2.800.000	Se han unificado las propuestas 3556 y 4802 en un único expediente de contratación, por tener el mismo contenido. Se están seleccionando los edificios más adecuados, dos de los cuales ya están seleccionados: los polideportivos "las Cruces" y "La Masó". Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto. A finales de julio presentan el proyecto para su tramitación a través del Acuerdo Marco de Reforma. Está previsto el inicio de ejecución a finales de septiembre 2017.	2	
USERA	3559	CAMBIO Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO EN EL PARQUE PRADOLONGO	173	300.000	En licitación contrato marco para la redacción del proyecto	2	
MORATALAZ	3588	FUENTES EN PARQUES DE MORATALAZ	124	60.000	Se va a tramitar uniendo las propuestas 73, 558, 3588 y 4801 en un proyecto conjunto. Actualmente está en fase de redacción de proyecto. Se realizarán las obras por acuerdo marco en 3 fases (2017-2018-2019). Se instalarán los urinarios en el distrito Centro.	2	

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

26/07/2017

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
VILLAVEUDE	3595	MEJORAR COMUNICACION ENTRE EL BARRIO DEL ESPINILLO Y SAN FERMIN	128	100,000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2	
SALAMANCA	3619	HUERTO URBANO	217	60,000	Se han unificado los proyectos 3176, 3619, 4353, 5294 y 5560 en un único expediente de contratación.	2	
SAN BLAS-CANILLEJAS	3712	CREACION DE UN PARQUE EN EL PASEO PEATONAL ENTRE LA CALLE PIRRA Y DEVANIRA.	196	78,000	Se han unificado las propuestas 3712, 1233, 4147 y 1804, en un único expediente porque se ha considerado la misma actuación. Todas ellas forman parte del Proyecto- "Mejora en Instalaciones e Infraestructuras de las zonas municipales de San Blas- Barajas- Canillejas". Dicho proyecto está en elaboración.	2	
VILLAVEUDE	3752	ROCODROMO DE VILLAVEUDE	109	120,000	Iniciado el expediente de contratación: Se está presupuestando y se realizará dentro del Acuerdo Marco. Su ejecución está prevista para el último cuatrimestre del año.	2	
TODA LA CIUDAD	3781	INSTALACION DE APARCAMIENTOS DE BICICLETAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE MADRID	3373	100,000	Iniciado el expediente de contratación: En tramitación. A punto de aprobarse el expediente.	2	
TETUAN	3804	CREACION DE UN PARQUE PARA LOS PERROS EN EL BARRIO DE VALDECEDERAS	78	150,000	La propuesta se realizará en el parque Agustín Rodríguez Sahagún. Actualmente se está redactando el proyecto. Una vez finalizado el proyecto a finales de julio, la tramitación es larga y posiblemente no comience la ejecución en el año 2017.	2	
CARABANCHEL	3837	PARQUE SAN ISIDRO	293	350,000	Se están realizando los estudios de hidrología y conexión con Madrid Río en relación con el proyecto. Actualmente está en fase de redacción del proyecto.	2	

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
CARABANCHEL		3844	PLACAS INFORMATIVAS EN LOS LUGARES DE VALOR HISTÓRICO DE CARABANCHEL	359	20.000	A la espera de que se informe sobre el número de placas y el lugar concreto de su ubicación para proceder a su ejecución.	1
MORATALAZ		3845	Cº VINATEROS - CAJAS PARA GIRO A LA IZQUIERDA PARA BICIS	89	20.000	En estudio por parte de los servicios técnicos municipales. Actualmente está en proceso de redacción el siguiente proyecto: Itinerario ciclista Camino de Vinateros (Distrito de Moratalaz -Retiro). Este proyecto se desarrolla con el fin de fomentar la movilidad ciclista en todos los distritos conectando de este modo los distritos de Moratalaz y Retiro a través de la Avenida de Moratalaz y Camino de Vinateros hasta llegar a la calle Menéndez Pelayo. Se engloba dentro de los ejes estructurantes del Plan Director de Movilidad Ciclista y conforma un eje Cívico dentro de la Estrategia de Regeneración Urbana de la ciudad. Este itinerario conecta con dos zonas de carácter residencial en la Ciudad: O'Donnell y Alcalá de Henares. <small>Administración Municipal</small>	1
SALAMANCA		3855	CRUCE O'DONNELL/ALCALÁ - HABILITACIÓN DE PASO PARA BICIS EN SENTIDO NORTE-SUR	162	50.000	En estudio por los servicios técnicos municipales	1
CHAMBERÍ		3885	AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL CANTÓN MUNICIPAL DE LIMPIEZA C/SANTA ENGRACIA 116 B	134	50.000	Se dispone de informe de la solución acústica de Santa Engracia, el informe-presupuesto de la empresa de acústica y esquemas de dimensionado del túnel de camión de la basura y máquinas recogedoras. Está previsto que se inicie obra en junio y finalice en noviembre de 2017. El proyecto consiste en encapsular el cantón para evitar olores y ruidos, y cuya ejecución se va a realizar mediante el Contrato Marco de Reforma en Edificios Municipales en vigor.	2
MONCLOA-ARAVACA		3937	INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN CALLES Y NUMERACIÓN EN CIUDAD DE LOS POETAS (SACONIA)	216	138.000	En estudio por los servicios técnicos municipales	1
MONCLOA-ARAVACA		3941	ARREGLO DE LA PLAZA SITUADA SOBRE EL APARCAMIENTO PARA RESIDENTES DE LA CALLE ANT	255	278.000	En estudio por los servicios técnicos municipales	1

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ESTADO DE LA TRAMITACION					CODIGO
ÁMBITO	Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	
CIUDAD LINEAL	3944	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MOBILIARIO Y FUENTE A LOS HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS	282	10.000	En estudio y análisis por parte de los servicios técnicos municipales.
MONCLOA-ARAVACA	3945	PROPUESTA DE PUENTE PEATONAL EN PARQUE DE ARROJO POZUELO	198	72.000	Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos.
CHAMBERÍ	3957	MÁS BANCOS DE MADERA PARA SENTARSE EN LAS CALLES.	311	50.000	Iniciado el expediente de contratación. En tramitación
CHAMBERÍ	3979	RED BAÑOS: HUERTOS ECOLÓGICOS URBANOS EN LOS JARDINES DE CHAMBERÍ	276	185.000	Las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano Sostenible están homologando un modelo de jardinería para huerto que se puede instalar sobre superficies soladas, recoge el agua de riego que percola y está equipado con bomba manual para recircularla. Se ha acordado tras varias reuniones con la Junta de Distrito y con el colectivo que presentó la propuesta que, una vez homologadas, se instalarán varias de estas jardinerías en el parque junto al Centro Cultural Gallileo.
VICALVARO	4019	ÁRBOLES EN VALDEBERNARDO	399	8.000	Iniciado el expediente de contratación. en fase de redacción del proyecto
CARABANCHEL	4046	AUMENTO DEL NÚMERO DE PAPELERAS EN LAS CALLES, PARQUES Y PLAZAS	449	60.000	Iniciado el expediente de contratación. En tramitación
VICALVARO	4052	CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS	295	75.000	Se van a realizar dos huertos en Vicalvaro, uno en la Vicalvarada y el otro en la ampliación de la Plaza de Alosno. Hay 75.000€ para acondicionar tres huertos urbanos comunitarios en espacios en que esta actuación no es viable. Conforme a lo acordado con la Junta de Distrito, se van a realizar las siguientes actuaciones: se va a ampliar el huerto que se hizo en 2015 en unos 600 m2 (no hay problema) y se va a acondicionar un huerto nuevo en el parque forestal de la Vicalvarada. Se han dado tres alternativas al Distrito para cerrar la ubicación. Estas actuaciones
TODA LA CIUDAD	4082	PROYECTO DE INCLUSIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS SIN HOGAR	2747	700.000	En Junio 2017 se escriturarán las viviendas sociales adquiridas. Posteriormente se estudiará que viviendas se asignan a este proyecto.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPIUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
VILLAVERDE		4091	RAMPA DE ACCESO GRAN VÍA DE VILLAVERDE Y ESTACIÓN CERCANÍAS VILLAVERDE BAJO.	144	150.000	En estudio por los servicios técnicos municipales	1
CHAMARTÍN		4105	BANCO DE LIBROS DISTRITO DE CHAMARTÍN	269	16.500	Una vez recibido el listado de libros han procedido a la tramitación de un contrato menor para la adquisición de los libros. La entrega de los libros se realizará a principios de septiembre.	3
PUENTE DE VALLECAS		4111	CONEXIÓN PEATONAL DEL DISTRITO PUENTE DE VALLECAS CON EL PARQUE TIERNO GALVÁN	354	1.100.000	Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos.	2
PUENTE DE VALLECAS		4118	ESCUELA MUNICIPAL DE AEDREZ PUENTE DE VALLECAS	301	12.000	Adjudicado el contrato de suministro de material y recepción del mismo a lo largo del mes de julio. En septiembre estará habilitado el espacio reservado dentro del Centro Cultural Alberto Sánchez.	3
CENTRO		4120	EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CENTRO	786	28.810	En estudio por los servicios técnicos culturales municipales	1
CIUDAD LINEAL		4129	REHABILITACIÓN ESPACIO DEPORTIVO COLEGIO E IES SAN JUAN BAUTISTA	201	150.000	Iniciado el expediente de contratación: se iniciarán las obras durante el período no lectivo.	2
SAN BIAS-CANILLEJAS		4147	CREACIÓN DE UNA ZONA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PARAÍSO	217	120.000	Se han unido las propuestas 1233, 3712 y 1804, que forman parte del Proyecto- "Mejora en Instalaciones e Infraestructuras de las zonas municipales de San Blas- Barajas- Canillejas". Dicho proyecto está en elaboración.	2
CIUDAD LINEAL		4166	PARQUE DEPORTIVO DE STREET WORKOUT EN PARQUE CALERO	240	25.000	Iniciado el expediente de contratación: En tramitación	2

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ESTADO DE LA TRAMITACION							CODIGO
ÁMBITO	Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE			
ARGANZUELA	4176	HUERTOS URBANOS EN TERRENOS DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL MARQUES DE SAMARANCH	919	25.000	Iniciado el expediente de contratación; en tramitación desde la Junta Municipal. El huerto se ubicará en un terreno abandonado adyacente al Centro Deportivo Marques de Samaranch.	1	
VILLAVERDE	4228	JUEGOS INFANTILES EN LOS PARQUES DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	209	100.000	Iniciado el expediente de contratación: En tramitación	2	
VILLAVERDE	4230	CREACION DE ESPACIOS DESTINADOS A LA JUVENTUD EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.	180	Coste total: 180.000 aplicación 62599: 30.000€ Coste total: 180.000 aplicación 63200: 150.000 €	Iniciado el expediente de contratación: En uno de los Centros Culturales se va a adecuar un aula . Está previsto que las obras finalicen hacia octubre. Actualmente se está tramitando la contratación del equipamiento y mobiliario (equipo audiovisual, mesas, sillas...). Se prevé que este todo terminado antes de final de año. Fase de estudios previos	2	
CHAMARTÍN	4238	CREACION DE UN CENTRO PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL BARRIO DE CIUDAD JARDIN	164	35.000	Actualmente está en proceso de regularización la situación jurídico-patrimonial del local municipal.	1	
VILLA DE VALLECAS	4247	CENTRO SOLIDARIO DE DESARROLLO PARA EL EMPLEO	401	100.000	Iniciado el proceso de contratación: se ejecutará en un local de la EMVS, situado en el ensanche de Vallecas . El proyecto está realizado y en fase de adjudicación.	1	
VICALVARO	4260	CONSTRUCCION DE ROCODROMO EN EL POLIDEPORTIVO DE VICALVARO, PUBLICO Y GRATUITO.	254	21.600	Iniciado el expediente de contratación: en redacción del proyecto. Esta propuesta se incorpora al proyecto de obra nueva de construcción de gimnasio, rocodromo y cubiertas de instalaciones deportivas. Inicio de la actuación en diciembre 2017 y fin en febrero 2019.	2	
MONCLOA-ARAVACA	4286	SUSTITUCIÓN ASCENSOR CENTRO DE MAYORES DEHESA DE LA VILLA	293	30.000	El contrato derivado de obras firmó el día 13 de junio y se prevé el inicio de las mismas en los próximos días. La fecha prevista de finalización es de 4 meses.	3	

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
CENTRO		4306	CREACIÓN DE UN HUERTO URBANO EN LA EXPLANADA DE LA CORRALA-MESÓN DE PAREDES, 63	664	5.000	A propuesta de la Junta de Distrito de Centro, esta actuación se ha incluido en un proyecto de naturalización de varias plazas y calles de Lavapiés, que engloba varias propuestas de presupuestos participativos, los cuales suman unos 300.000€. Las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano Sostenible están homologando un modelo de jardinería para huerto que se puede instalar sobre superficies soladas, recoge el agua de lluvia que cae y se van a realizar dentro del Acuerdo Marco de obras. La previsión es que los patios de TODOS se ejecuten entre julio y agosto. Las primeras actuaciones son en los siguientes colegios: CEIP Alcalde de Móstoles, CEIP Amadeo Vives, CEIP Ciudad de Badajoz, CEIP Costa Rica, CEIP Francisco de Goya, CEIP Latina, CEIP Bartolomé Cosío, CEIP Bolivia, CEIP Cuba, CEIP Jovellanos, CEIP Uruguay y CEIP Bartolomé Cosío II.	2
LATINA		4335	CREACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS PATIOS ESCOLARES PÚBLICOS	551	1.200.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2
LATINA		4336	MEJORA DE LA ILUMINACIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL DISTRITO	384	300.000	Se han unido los proyectos 4594 y 4347 para su tramitación en un único expediente: Están en fase de redacción del proyecto.	2
USERA		4347	MEJORA DEL "PARQUE DE LAS TIZAS"	160	47.263	Se han unido las propuestas 3176, 3619, 4353, 5294 y 5560 en un único expediente. Iniciado el expediente de contratación.	2
SAN BLAS-CANILLEJAS		4353	"REGENERACIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO AMBIENTAL CON MODELOS PARTICIPATIVO"	195	100.000	Iniciado el expediente de contratación: Se han unido las propuestas 4362 y 835 en un único expediente, por tener el mismo contenido.	2
LATINA		4362	HUERTO URBANO AUTO GESTIONADO EN LAS ÁGUILAS	297	25.000	Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos.	2
FUENCARRAL-EL PARDO		4364	HABITAR UN CICLO-CARRIL DESDE EL BARRIO DE VALVERDE A PLAZA DE CASTILLA	252	240.000	El actual local destinado a Centro de Día para mayores es propiedad de SEGIPSA. Se está contactando con los dos propietarios de los locales colindantes:	2
FUENCARRAL-EL PARDO		4373	REHABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DÍA DE MAYORES EL PARDO	280	300.000	<ul style="list-style-type: none"> Han iniciado las negociaciones con el propietario del inmueble actualmente en uso (SEGIPSA-Sociedad Estatal que gestiona su patrimonio) y también en negociación con el propietario del local colindante, con el que se están negociando y cerrando el precio de alquiler. No descartan las dos alternativas de alquiler o compra-venta. 	1

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ESTADO DE LA TRAMITACION							CODIGO
ÁMBITO	Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE			
MONCLICA-ARAVACA	4374	CANCHAS BALONCESTO BARRIO SACONIA (ANTONIO MACHADO)	302	7.000	El proyecto está aprobado y se ubicará en C/Valderroman, 22. Finalmente se ha proyectado una obra de mayor envergadura que incluye la colocación de las canchas de baloncesto solicitadas y además la renovación de pavimentos, cerrajería, etc.. Se prevé el inicio de la ejecución para el 15 de junio y la fecha prevista de finalización será en 2 meses.		3
FUENCARRAL-EL PARDO	4380	CONSTRUCCION DE UNA SALUDA DE EMERGENCIA EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA CARACOLA	338	23.500	Iniciado el expediente de contratación: se ejecutará a lo largo del periodo no lectivo estival.		2
CENTRO	4387	ARBOLES DE SOMBRRA EN PLAZAS	571	300.000	Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos.		2
FUENCARRAL-EL PARDO	4396	REHABILITACION DEL AULA DE ECOLOGIA EL PALOMAR DE LAS TABLAS	237	69.000	Las propuestas 4396 y 4399 se está tratando como un solo proyecto. Están terminando el proyecto y se podría empezar en 1 mes, pero se acaban de quedar sin contrata y no se podrá realizar hasta que salga el concurso para realizarlo.		2
FUENCARRAL-EL PARDO	4399	ACCESO AL AULA DE ECOLOGIA EL PALOMAR DE LAS TABLAS	228	104.700	Iniciado el expediente de contratación: Se han unido las propuestas 4396 y 4399 en un único expediente. En fase de redacción del proyecto.		2
FUENCARRAL-EL PARDO	4400	INSTALACION DE DIVERSOS APARATOS DE EJERCICIOS PARA MAYORES EN MINGORRUBIO	220	33.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de licitación.		2
VILLAVERDE	4403	APARCAMIENTO DISUASORIO EN VILLAVERDE BAJO	136	150.000	Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos.		2
VICALVARO	4434	INSTALACION DE ZONAS DE GIMNASIA AL AIRE LIBRE EN LOS PARQUES DEL DISTRITO	258	50.000	Iniciado el expediente de contratación: En tramitación		2

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ESTADO DE LA TRAMITACION						
AMBITO	Nº PROPOSTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE		CODIGO
VILLA DE VALLECAS	4571	ESPACIO INTER ASOCIATIVO DE VILLA DE VALLECAS	260	100.000	Iniciado el proceso de contratación: se ejecutará en un local de la EMVS, situado en el ensanche de Vallecas. Ese acaba de adjudicar el Acuerdo Marco. Está situado en el ps Federico Garcia Lorca, 12.	1
BARAJAS	4580	ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL BARRIO DEL AEROPUERTO	179	26.000	Iniciado el expediente de contratación: En la última fase de elaboración de Pliegos	2
LATINA	4594	PARQUES LATINA	461	350.000	Se han unido las propuestas 4594 y 4347 en un único expediente de contratación: Están en fase de redacción del proyecto.	2
RETIRO	4616	CARRIL BICI DESDE CONDE DE CASAL AL RETIRO	297	245.000	Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos.	2
USERA	4618	JARDINES DE ORCASTAS, RECUPERACION	198	643.000	Se ha redactado el proyecto, de acuerdo a las reuniones mantenidas con las dos asociaciones implicadas en el proyecto, "Asociación de Poblado Dirigido de Orcastas y Asociación de Meseta de Orcastas". Una vez estudiado el documento aportado por la Asociación de vecinos de Poblado Dirigido de Orcastas sobre su propuesta de zonas de actuación en el mismo y la tipología del ajardinamiento, se han elegido, entre las solicitadas, las que están marcadas en el	2
CHAMARTIN	4620	ACONDICIONAMIENTO DEL AREA PEATONAL DE LUIS LARRAINZA	235	1.162	Se van a instalar nuevos bancos a lo largo del mes de julio.	2
SALAMANCA	4622	CREACION DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL EN EL MERCADO DE LA GUINDALERA	215	50.000	Iniciado el expediente de contratación: En tramitación la redacción de proyecto.	2
CHAMARTIN	4623	ACONDICIONAR UN PUNTO DE APARCAMIENTO PARA BICICLETAS, EN LA ENTRADA DEL COLEGIO	255	4.800	Iniciado el expediente de contratación: En licitación. Incluido en el contrato general de aparcabici	2

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
CHAMARTÍN	4685	PROYECTO DE ECONOMÍA SOCIAL SOSTENIBLE (MERCADO DEL TRUEQUE)	185	40.000	Remitida la elección de la ubicación y el mobiliario al Área de Medio Ambiente. Se va a proceder a la tramitación del expediente.	2	
SALAMANCA	4689	REHABILITACIÓN PARQUE EVA DUARTE COMO ZONA DE OCIO PARA JÓVENES	185	70.000	La Junta Municipal se ha reunido con el proponente y han acordado la remodelación de la pista de patinaje en el interior del parque y su transformación en circuito infantil de bicicletas.	1	
TETUÁN	4695	CONVERSIÓN A PARQUE PARA PERROS DEL PARQUE DE AVENIDA DE BRASIL CON CAPITÁN HAYA	91	63.000	Iniciado el expediente de contratación: realizado el proyecto.	2	
RETIRO	4716	MEJORA DE ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD EN BARRIO DE LA ESTRELLA, DISTRITO RETIRO	402	105.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2	
RETIRO	4746	ADECUACIÓN DE LOS PASOS DE CEBRA JUNTO COLEGIOS MONTSERRAT Y ROMA	335	50.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2	
PUENTE DE VALLECAS	4751	INFRAESTRUCTURAS LIGERAS PARA LA ECO MOVILIDAD AL COLE EN LOS BARRIOS BICILLECAS	317	50.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2	
SAN BLAS-CANILLEJAS	4756	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA	175	200.000	Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos.	2	
CIUDAD LINEAL	4757	PARQUE DE OCIO INFANTIL ADAPTADO A NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	228	150.000	Iniciado el expediente de contratación: En tramitación de Pliegos con Asesoría Jurídica e Intervención.	2	

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ESTADO DE LA TRAMITACION						CODIGO
ÁMBITO	Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE		
TODA LA CIUDAD	4787	COMPRAR 200 SONÓMETROS PARA CONTROL POR POLICIA RUIDOS ABUSIVOS CIUDAD MADRID	3722	40.000	Iniciado el expediente de contratación: en tramitación.	2
SAN BLAS-CANILLEAS	4789	CREACION DE UNA PAGINA WEB DE AGENDA CULTURAL DEL DISTRITO	328	0,00	Se unen tres proyectos (5239, 4515 y 4789) ya que se les considera como un único proyecto transversal que podría dar servicio a todos los distritos afectados (Barrajas – Villa de Vallicas-San Blas Canillejas). En la actualidad se está trabajando en un nuevo espacio web de los distritos en www.madrid.es que conllevará una nueva plantilla con una mejor presentación. En cuanto a la incorporación de actividades organizadas por terceros (entidades, colectivos, asociaciones), se hará desde la web municipal www.madrid.es que dispone de la funcionalidad para la elaboración de los formularios que fueran precisos para la comunicación de estos eventos.	3
RETIRO	4801	INSTALACION DE 6 FUENTES DE AGUA POTABLE	590	30.000	Se han unificado las propuestas 73, 558, 3588 y 4801 en un único expediente. Iniciado el expediente de contratación: en tramitación. Se realizarán las obras por acuerdo marco en 3 fases (2017-2018-2019).	2
TODA LA CIUDAD	4802	INSTALACIONES DE ENERGIA SOLAR EN EDIFICIOS MUNICIPALES	3990	600.000	Se han unificado las propuestas 3556 y 4802 en un único expediente de contratación, por tener el mismo contenido. Se están seleccionando los edificios más adecuados, dos de los cuales ya están seleccionados: los polideportivos "Las Cruces" y "La Masó". Iniciado el expediente de contratación. En fase de redacción del proyecto. A finales de julio presentarán el proyecto para su tramitación a través del Acuerdo Marco de Reforma. Está previsto el inicio de ejecución a finales de septiembre 2017.	2
VICALVARO	4811	REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES PARA BEBER	449	0,00	Actualmente se está realizando. Incluido en el Contrato Integral de Mantenimiento.	3

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
CENTRO	4828	CREACIÓN DE MURAL ARTÍSTICO Y RECREATIVO EN EL PARQUE DEL CASINO DE LA REINA	475	4.500	Pendiente de inicio de tramitación de contrato menor en septiembre, ya que quieren la participación de los alumnos de los 2 CEIP cercanos al Parque del Casino de la Reina.	1	
SALAMANCA	4838	CARRIL BICI C/ ALCALÁ	203	230.000	Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos.	2	
BARAJAS	4850	MEJORA AUDIOVISUAL EN ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS DE BARAJAS, C/ PLUS ULTRA, Nº 3	169	1.250	En estudio por los servicios técnicos municipales	1	
BARAJAS	4875	ACERA AV. LOGROÑO	147	100.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2	
TODA LA CIUDAD	4887	NUEVA RED DE PUNTOS LIMPIOS	4405	250.000	Se adjudicó el concurso del diseño de los contenedores y actualmente están fabricando los 10 primeros. Son grandes y compartimentados para diferentes tipos de residuos. Se instalarán en 10 puntos seleccionados, dentro de dependencias municipales, a partir de septiembre de 2017. Se instalarán en los siguientes distritos: Centro, Chamberí, Mondloa-Aravaca, Carabanchel, Puente de Vallecas, Hortaleza y Villa de Vallecas.	3	
BARAJAS	4894	CONSTRUCCIÓN CIRCUITO BMX PARA BICIS, ZONA ENSANCHE DE BARAJAS "MILLA VERDE"	137	16.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de tramitación. Las obras estarán finalizadas entre agosto y septiembre.	2	
HORTALEZA	4903	PROPUESTA INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS OÑA-SANCHINARRO	931	1.800.000	Este proyecto tiene dos fases: una parte con cargo a presupuestos participativos (campo de fútbol, vestuarios, oficinas y cafetería de acuerdo con la propuesta ciudadana). Y una segunda fase con cargo al presupuesto ordinario (polideportivo, gimnasio, piscina, pistas de pádel, voleibol....). Inicio agosto 2017 y fin febrero 2018. Iniciada la tramitación del expediente de redacción de proyecto y estudio geotécnico y topográfico.	2	
FUENCARRAL-EL PARDO	4910	DESPLAZAR LAS FAROLAS QUE OBSTACULIZAN LA CIRCULACIÓN (ÁNGEL MÚGICA)	229	30.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto	2	

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ESTADO DE LA TRAMITACION							CODIGO
ÁMBITO	Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE			
RETIRO	4926	ADECUACION POLIDEPORTIVOS INCLUSIVOS	463	Coste total: 22.000 aplicación 625.99- 18.320 € Coste total: 22.000 aplicación 623.00- 3.680 €	Este proyecto se va a ejecutar en el el Centro Deportivo La Chopera y en el Centro Deportivo Daotz y Velarde. Iniciado el expediente de contratación para la adquisición del material e instalación del mismo: actualmente en fase de adjudicación. Inicado el expediente de contratación: EN FASE DE ADJUDICACION DEL CONTRATO	2	
FUENCARRAL-EL PARDO	4927	CIRCUITO BIOSALUDABLE EN EL PARQUE DE BEGONA	229	34.700	Iniciado el expediente de contratación: En tramitación de pliegos con Asesoría Jurídica e Intervención.	2	
CARABANCHEL	4932	ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y CALLES DE CARABANCHEL	548	250.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase de redacción del proyecto.	2	
RETIRO	4946	CINETECA EN LA NAVE TEATRO DAOIZ Y VELARDE	351	300.000	En estudio y análisis por los servicios técnicos municipales. Está previsto realizar en un solo proyecto la ejecución de la CINETECA (300.000 euros) junto con un proyecto ya iniciado por el Área de Cultura para la adecuación y equipamiento de los espacios de Daotz y Velarde con un presupuesto de 1.500.000 euros.	1	
CARABANCHEL	4948	ASFALTADO DE CALLES DEL DISTRITO DE CARABANCHEL QUE LO NECESITEN	330	635.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase la redacción del proyecto	2	
MORATALAZ	4956	PARQUE INFANTIL INCLUSIVO JUNTO AL CEIP FONTARRÓN	106	200.000	Iniciado el expediente de contratación: en licitación. La ejecución está prevista para el último trimestre del año 2017.	2	
FUENCARRAL-EL PARDO	4981	CIRCUITO DE MÁQUINAS DEPORTIVAS PARA JOVENES EN EL PARDO	214	48.000	En estudio y análisis de ubicaciones por los servicios técnicos municipales.	1	

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
PUENTE DE VALLECAS	4994	CREACIÓN DE ESPACIO PARA COLECTIVOS DE MUJERES Y GÉNERO PUENTE DE VALLECAS	372	12.000	Ya que la entidad proponente no dispone de una ubicación para el desarrollo de las actividades y por tanto dependen de la cesión de espacios de forma provisional, en la reunión del Foro de Igualdad de primeros de junio se acordó que con la cuantía destinada a este proyecto para la compra de mobiliario y de equipos informáticos. En breve se va a resolver un trámite administrativo y se procederá a la compra de material necesario fácilmente trasladable como tablets, proyector, cámara de fotos, En estudio y análisis de ubicaciones por los servicios técnicos municipales.	2	
CIUDAD LINEAL	5000	CREACIÓN DE UNA SALA DE ENSAYO	244	18.000		1	
VILLA DE VALLECAS	5007	CONSTRUCCIÓN DE UN ROCÓDROMO EN VILLA DE VALLECAS	299	100.000	El rocódromo se va a instalar en el Ensanche de Vallecas, en la AVDA. CERRO MILANO C/V AVDA. LA GAVIA, 39-43. Inicado el proceso de contratación.: El proyecto ya está realizado y la obra se encuentra fase de adjudicación.	2	
TODA LA CIUDAD	5038	APARCAMIENTOS DE BICICLETAS EN CALZADA	1596	250.000	Iniciado el expediente de contratación: En tramitación. A punto de aprobarse el expediente	2	
TODA LA CIUDAD	5042	APLICACIÓN MÓVIL PARA LOCALIZACIÓN DE BOLSAS DE RECOGIDA DE EXCREMENTOS CANINOS	1646	50.000	El proyecto tiene la primera versión completada. Se pretende publicar sin incidencias en la "tienda de android/google". Sin embargo, ha sido rechazada por Apple (al publicarlo en la Apple Store) por considerar que tiene poco contenido (hay muy pocas unidades de bolsas y sale el mapa de Madrid casi sin puntos). Para subsanar esta contingencia se prevé incorporar más información a la misma: papeleras, o puntos limpios, por ejemplo.	2	
TODA LA CIUDAD	5064	CAMBIAR TODA LA ILUMINACIÓN A LEDS (FAROLAS, CARRETERAS, EDIFICIOS PÚBLICOS...)	2180	3.000.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase la redacción del proyecto	2	
TETUÁN	5071	INICIATIVA "SI TU APARCAS NO PASAMOS"	154	20.000	En estudio y análisis de ubicaciones por los servicios técnicos municipales.	1	

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ESTADO DE LA TRAMITACION					CODIGO	
AMBITO	Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE		
RETIRO	5079	INSTALACIÓN DE ESCULTURA EN HOMENAJE AL "MOVIMIENTO SCOUT"	91	20.000	Los Servicios Técnicos municipales han elaborado un informe sobre posibles variables del monumento y sobre diferentes ubicaciones. Inicialdo el expediente con las bases para el concurso.	2
RETIRO	5082	CREACION DE UN MUSEO DE ARTE URBANO	304	6.000	El distrito y el Área de Cultura están estudiando conjuntamente su ejecución, con la colaboración de la Asociación proponente.	1
CARABANCHEL	5084	MEJORA Y EQUIPAMIENTO DEL PATIO DEL C.E.I.P. ISAAC PERAL CARABANCHEL	260	100.000	Inicialdo el expediente de contratación. Proyecto redactado. Se elecurará a lo largo del periodo no lectivo estival.	2
TETUÁN	5098	PISTA DE RUNNING EN EL PARQUE RODRIGUEZ SAHAGÚN	105	120.000	En estudio y preparación por los Servicios Técnicos Municipales. El inicio de obras está previsto para el tercer trimestre del año.	2
TODA LA CIUDAD	5130	AUMENTO DEL NÚMERO DE CASAS DE ACOGIDA PARA MUJERES MALTRATADAS	4316	550.000	En junio se está procediendo a la escrituración de las viviendas adquiridas para este proyecto.	3
VICALVARO	5152	ÁREAS RECREATIVAS CANINAS EN VICALVARO	163	70.200	Las propuestas 3423, 5152 y 2285 forman parte del proyecto " Mejora en Instalaciones e Infraestructuras de las zonas municipales de Moratalaz- Vicalvaro", Dicho proyecto está en elaboración.	2
PUENTE DE VALLECAS	5193	PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN PUENTE DE VALLECAS	271	686.000	Inicialdo el expediente de contratación. En fase la redacción del proyecto	2
CHAMARTÍN	5211	INSTALACION DEPORTIVA "STREET WORKOUT" GIMNASIA EN LA CALLE EN CHAMARTÍN	202	15.000	Inicialdo el expediente de contratación. En tramitación.	2

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
CENTRO	5212	JARDINES EN ALCORQUES	668	10.000		En estudio y análisis de ubicaciones por los servicios técnicos municipales.	
VILLA DE VALLECAS	5213	CREACIÓN PANEL INFORMATIVO Y REHABILITACIÓN DEL MONUMENTO A F. GARCÍA LORCA	335	20.000		Se ha localizado el proyecto original de 1986, y se encuentra en fase de estudio la documentación con el fin de analizar la viabilidad de recuperación o incorporación de los elementos tanto simbólicos como formales del monumento. La intervención se realizará en el segundo semestre del año	1
ARGANZUELA	5218	ESPACIOS PÚBLICOS PARA ESTUDIO Y LECTURA EN ARGANZUELA	1049	150.000		Iniciado el expediente de contratación; en tramitación el contrato de arrendamiento de locales (en bruto). El contrato de arrendamiento recoge también las obras que se van a realizar como parte de la renta. El plazo previsto para la formalización del contrato último cuatrimestre del año.	2
SAN BLAS-CANILLEJAS	5224	PROYECTO CANIPARK (PARQUE CANINO)	218	20.000		Iniciado el expediente de contratación; El proyecto está en proceso de valoración del Acuerdo Marco. Se prevé que la ejecución comience a partir de septiembre. Están buscando otro emplazamiento para llevar a cabo la actuación, ya que se considera que la ubicación inicial no es viable (parte de la parcela está ubicada en el Parque Olímpico- Atlético de Madrid).	2

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ESTADO DE LA TRAMITACION					CODIGO	
ÁMBITO	Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE		
VILLA DE VALLECAS	5239	CREACIÓN DE ACCESO A LA PROGRAMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA DEL DISTRITO	525	0,00	Se unen tres proyectos (5239, 4515 y 4789) ya que se les considera como un único proyecto transversal que podría dar servicio a todos los distritos afectados (Barajas - Villa de Vallecas- San Blas Canillejas). En la actualidad se está trabajando en un nuevo espacio web de los distritos en www.madrid.es que conllevará una nueva plantilla con una mejor presentación. En cuanto a la incorporación de actividades organizadas por terceros (entidades, colectivos, asociaciones), se hará desde la web municipal www.madrid.es que dispone de la funcionalidad para la elaboración de los formularios que fueran precisos para la comunicación de estos eventos.	3
SALAMANCA	5280	AVENIDA DE LOS TOREEROS - PLANTAR ARBOLES NUEVOS	273	15.000	La propuesta es inviable técnicamente, según se ha planteado por el ciudadano. Se prevé reunión entre los técnicos del ayuntamiento y autor de la propuesta, para reformular esta de forma que sea viable técnicamente.	1
MORATALAZ	5294	HUERTO VECINAL EN LA PARTE OESTE DE LA CUÑA VERDE	140	100.000	Se han unificado los proyectos 3176, 3619, 4353, 5294 y 5560 en un único expediente de contratación.	2
SAN BLAS-CANILLEJAS	5297	MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES DISTRITO DE SAN BLAS CANILLEJAS.	213	200.000	Iniciado el expediente de contratación: El proyecto está en proceso de valoración del Acuerdo Marco. Se prevé que la ejecución comience a partir de septiembre.	2
MORATALAZ	5312	PROYECTO DE FOMENTO DE AVES	136	15.000	En estudio y análisis por parte de los servicios técnicos municipales.	1
FUENCARRAL-EL PARDO	5359	COLOCACIÓN DE APARATOS DE GIMNASIA PARA JOVENES DE MINGORRUBIO	271	15.000	En estudio y análisis por parte de los servicios técnicos municipales.	1

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

ÁMBITO		Nº PROPUESTA	PROPUESTA CIUDADANA	VOTOS	COSTE	ESTADO DE LA TRAMITACION	CODIGO
CENTRO		5362	APERTURA Y CUIDADO DE LOCALES PÚBLICOS VACIOS COMO BIENES COMUNES EN RED	523	1.76.000	Los Servicios Técnicos Municipales están estudiando y valorando dos locales para analizar las obras a ejecutar en función de las necesidades. Posteriormente se iniciará el expediente de contratación: Las obras se ejecutarán a través de Acuerdo marco.	2
SALAMANCA		5394	ARBOLES EN LAS INTERSECCIONES DEL BARRIO DE SALAMANCA	222	100.000	La propuesta es inviable técnicamente, según se ha planteado por el ciudadano. Se prevé reunión entre los técnicos del ayuntamiento y autor de la propuesta, para reformular esta de forma que sea viable técnicamente.	1
ARGANZUELA		5431	CONEXIÓN PEATONAL DEL BARRIO DE LEGAZPI CON EL BARRIO DE MÉNDEZ ÁLVARO	800	150.000	Iniciado el expediente de contratación: En fase la redacción del proyecto	2
PUENTE DE VALLECAS		5462	ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN CICLISTA	298	212.000	Iniciado el expediente de contratación para la obtención del Contrato Marco, necesario para la redacción de los proyectos.	2
SAN BLAS-CANILLEJAS		5484	BANCOS EN LA AVENIDA ARCENTALES	208	42.700	Iniciado el expediente de contratación: En tramitación de Pliegos con Asesoría Jurídica e intervención.	2
USERA		5560	CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS	297	25.000	Se han unificado los proyectos 3176, 3619, 4353, 5294 y 5560 en un único expediente de contratación.	2
TODA LA CIUDAD		5578	CREACIÓN DE PABELLÓN DE ANIMALES EXÓTICOS EN CPA LA FORTUNA	1795	30.000	Es necesario realizar una edificación nueva. Se ubicará en la carretera Barrio de la Fortuna, 33. Se ha adjudicado el contrato. Se ejecutará en septiembre de este año.	2

